

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Tuzlanski kanton
 Općina Sapna
 Općinski načelnik

Broj: 01-11-1493/2022
 Sapna, 01.11.2022.godine

Na osnovu člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i članu 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“ 56/15), Općinski načelnik u svojstvu ugovornog organa donosi sledeći

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD JUL- SEPTEMBAR 2022.godine
OPĆINE SAPNA

R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena - obrazloženje
1	„Usluge stručno-tehničkog nadzora nad objektima visokogradnje za projekat „Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta u Sapni, I faza“	Usluge Broj obavještenja 606-7-2-26-3- 18/22	„Noing“ d.o.o. Tuzla ID broj 4210172210006 Stupine B7/7, UJ.M.M.Dizdara	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3.990,00 KM odnosno 3.990,00 KM sa PDV-om, Rok za izvođenje radova je 90 dana od	6	7	8	9	10
1.							12.07.2022		

JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova		44 75000 Tuzla	obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 60 od dana ispostavljanja fakture.				
2. Snadbjevanje pitkom vodom naselja „Bajići“ sa rezervoara Čairi, MZ Rastošnica, općina Sapna	Radovi, Direktni sporazum Broj obavještenja 606-8-3-38/22	J.K.P. „Sapna“ d.o.o. ID:4210147020 006, PDV: 210147020006 Ul. Žrtava Genocida u Srebrenici bb, Sapna.	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.769,40 KM odnosno 6.750,20 KM sa PDV-om, Rok za izvođenje radova je 90 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 30 od dana ispostavljanja fakture.	04.07.2022.			
3. Sanacija lokalnog puta u naselju Čairi, MZ Rastošnica, općina Sapna. JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Radovi, Konkurentski zahtjev, Broj obavještenje: 606-7-3-36-3-32/22 Broj obavještenja o dodjeli ugovora : 606-7-3-36/22	Atlas URR Perica Milovanović SP	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 23.900,00 KM odnosno 23.900,00 KM sa PDV-om, Rok za izvođenje radova je 30 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 30 od dana ispostavljanja fakture.	22.07.2022.			
4. LOT 1 – Rekonstrukcija lokalnog puta Vitinica- Džakići-Handelići /spomen ploča/ II faza-općina Sapna JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Radovi Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 606-1-3-35-3-31/22 Broj obavještenja o dodjeli ugovora	„Izgradnja“ d.o.o Teočak	Vrijednost ugovora bez pdv-a 390.300,10 odnosno 456.651,12 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 90 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja Okončane situacije	15.08.2022.			

5.	LOT 2 - Sanacija lokalnog puta u MZ Goduš, općina Sapna JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Radovi Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 606-1-3-35-3-31/22 Broj obavještenja o dodjeli ugovora	I zgradnja" d.o.o Teočak	Vrijednost ugovora bez pdv-a 192.108,58 odnosno 224.767,04 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 60 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja Okončane situacije	15.08.2022.		
6.	LOT 3- Sanacija lokalnog puta Selimovići-Šemari , MZ Vitinica, općina Sapna JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Radovi Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 606-1-3-35-3-31/22 Broj obavještenja o dodjeli ugovora	Izgradnja" d.o.o Teočak	Vrijednost ugovora bez pdv-a 54.565,00 odnosno 63.841,05 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 30 od čana ispostavljanja Okončane situacije	15.08.2022.		
7.	LOT 1- Sasnacija spomen obilježja „Handelići“ u mjestu Handelići, MZ Vitinica. JRJN 45000000-7	Radovi Konkurentski zahtjev, Broj obavještenja: 606-7-3-37-3-33/22 Broj obavještenja o dodjeli ugovora :606-7-3-37/22	„Eniks-Neri“ doo Sapna	Vrijednost ugovora bez pdv-a 7.609,00 odnosno 8.902,53 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture	17.08.2022.		
8.	LOT 2- Nabavka i montaža jarbola na spomen obilježju u Baljkovici, MZ Baljkovica JRJN 45000000-7 Građevinski radovi	Radovi Konkurentski zahtjev, Broj obavještenja: 606-7-3-37-3-33/22		Vrijednost ugovora bez pdv-a 1.700,00 odnosno 1.989,00 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od	17.08.2022.		

		Broj obavještenja o dodjeli ugovora :606-7-3-37/22	Izgradnja" d.o.o Teočak	obostranog potpisivanja Ugovora.Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture				
9.	Asfaltiranje pristupnog puta do mezarja u MZ Kovačevići , općina Sapna. JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Radovi Konkurentski zahtjev, Broj obavještenja: 606-7-3-41-3-35/522 Broj izvještaja o provedenom postupku JN:606-7-3-36/22	Izgradnja" d.o.o Teočak	Vrijednost ugovora bez pdv-a 14.093,00 odnosno 16.488,81 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja 60 od dana ispostavljanja fakture.			29.08.2022	
10.	Sanacija izvorišta i dijela prilaznog puta izvorištu pitke vode u MZ Bajkovića, općina Sapna.	Radovi Direktni sporazum Broj izvještaja o provedenom postupku JN: 606-8-3-45/22	Izgradnja" d.o.o Teočak	Vrijednost ugovora bez pdv-a 5.953,48 odnosno 6.965,57 sa pdv-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture.			31.08.2022.	

11.	Nabavka i isporuka 15t peleta za zagrijavanje prostorija u zgradi općine Sapna. JRJN 09111400-4 Goriva na bazi drva	Robe, Konkurentski zahtjev, Broj obavještenje o nabavci: 606-7-1-42-3-36/22. Broj izvještaja o provedenom postupku: 606-7-1-42/22	„Izazov“ d.o.o Kalesija	Vrijednost ugovora bez pdv-a 6.900,00 odnosno 8.073,00 sa pdv-om. Rok za isporuku roba je 20 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture.			
12.	Nabavka usluga stručno tehničkog nadzora na radovima/objektima niskogradnje.	Usluge, Direktni sporazum; Broj izvještaja o provedenem postupku: 606-7-2-43/22	„Radis“ d.o.o Istočno Sarajevo	Vrijednost ugovora bez pdv-a 4.400,00 KM odnosno 5.148,00 KM sa pdv-om. Rok za pružanje usluga nadzora je: 1. Nadzor na projektu „Rekonstrukcija lokalnog puta Vitinica-Đakić-Handelići /spomen ploča/-II faza, općina Sapna 90 dana ; 2. Nadzor na projektu „Sanacija lokalnog puta u MZ Goduš,“ općina Sapna 60 dana; 3. Nadzor na projektu „Sanacija lokalnog puta Seimovići-Šemari, L= 495 m“ , Općina Sapna 30 dana;	06.09.2022.		

13.	Nabavka i isporuka Dvostranog color printera A3, Nabavka roba	Robe, Direktni sporazum; Broj izvještaja o provedenom postupku JN 606- 8-1-50/22	Biro-oprema Pašić d.o.o Tuzla	Vrijednost ugovora bez pdv-a 3.770,00 odnosno 4.410,90 sa pdv-om. Rok za isporuku roba je 5 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture	4. Nadzor na projektu „ Asfaltiranje priključnog puta do mezarja u MZ Kovačevići, općina Sapna 20 dana; 5. Nadzor na projektu „Sanacija lokalnog puta u naselju Čairi , MZ Rastošnica“, općina Sapna 30		16.09.2022.		
-----	---	--	-------------------------------------	---	--	--	-------------	--	--

14.	Nabavka građevinskog materijala za renoviranje spomen sobe u Godušu.	Robe, Direktni sporazum; Broj izvještaja o provedenom postupku JN 606-8-1-51/22	"Mol-Promet" d.o.o Sapna	Vrijednost ugovora bez pdv-a 2.649,57 odnosno 3.100,00 sa pdv-om. Rok za isporuku roba je 15 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture			30.09.2022.	
-----	--	---	--------------------------	--	--	--	-------------	--

Obradivač:

Elvir Garibović

